

Số: /KH-UBND

Ba Vì, ngày tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH
Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/02/2025 của UBND huyện Ba Vì về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

UBND xã Ba Vì ban hành Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

Để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công năm 2025, đòi hỏi phải có tinh thần quyết tâm đổi mới và nỗ lực, trách nhiệm hơn đồng thời cần tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua. Phấn đấu giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm 2025; quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

II. NỘI DUNG

Ban hành Kế hoạch về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo từng công trình, dự án như phụ lục đính kèm. Trong đó:

1. Đến ngày 30/6/2025: Giải ngân phải đạt ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2025 phải giải ngân ít nhất là 70%.

2. Đến ngày 30/9/2025: Giải ngân phải đạt ít nhất là 70% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2025 phải giải ngân ít nhất là 80%.

3. Đến ngày 30/11/2025: Giải ngân phải đạt ít nhất là 85% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2025 phải giải ngân là 100%.

4. Đến ngày 31/12/2025: Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

5. Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện dự án.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2025; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay. Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của huyện, tỉnh.

3. Phân công công chức phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi tiến độ thực hiện các dự án; tổ chức giao ban định kỳ với các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế. Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp, làm việc với các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị liên quan cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng.

4. Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý; có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày Lễ, Tết, nhất là đối với các công trình trọng điểm, mang tính cấp bách đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu; thực hiện trực báo hàng tuần với các nhà thầu. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

5. Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn.

6. Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án/gói thầu theo kế hoạch đề ra, từ đó phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhóm các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, nhóm các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân để kịp thời giải quyết và tháo gỡ; báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) để kịp thời giải quyết và tháo gỡ.

7. Chủ động đề xuất, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

8. Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn bất cập để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nhất là các quy định về xây dựng, đất đai, tài nguyên, chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và các Sở, ngành, cơ quan chủ quản để kịp thời tham mưu UBND huyện đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện.

9. Định kỳ **trước ngày 25 hàng tháng**, báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng báo cáo, đồng thời phải có số liệu ước giá trị giải ngân cho tháng tiếp theo gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch và Cơ quan Thường trực từng Chương trình mục tiêu quốc gia để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để việc chậm trễ báo cáo, cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao công chức Văn phòng – Thống kê

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã phân công công chức phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, chịu trách nhiệm chi tiết cho từng dự án và thực hiện nghiêm túc giải pháp tại mục III Kế hoạch này.

2. Giao công chức Tài chính – Kế toán

- Nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao theo tiến độ chi tiết từng dự án được ban hành kèm theo Kế hoạch này; đến ngày 31/12/2025 hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2025 được giao theo cam kết của Chủ đầu tư với UBND huyện (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025). Định kỳ tháng, quý, năm báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch, giải ngân về UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) theo mốc thời gian tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

- Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng công trình, dự án để kịp thời có phương án điều chuyển, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư (phải hoàn thành trước ngày 15/11/2025).

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND xã, Chủ tịch UBND xã về kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Trên đây là Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các công chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả Kế hoạch này ./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
 - Phòng TC-KH huyện;
 - TT Đảng ủy xã;
 - TT HĐND xã;
 - Các PCT UBND xã;
 - Mặt trận, các Hội, đoàn thể xã;
 - Các công chức, KCT xã;
 - Lưu: VT.
- } (Báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thảo